

CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE LUIS PIRES - CORAÇÃO DE JESUS/MG

nov/13

ITEM	SERVIÇOS	MESES								SOMA	
		1	2	3	4	5	6	7	8		
1	INSTALAÇÕES PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS	100,0% 2,60% 24.456,02									2,60% 24.456,02
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,0% 6,69% 62.968,40									6,69% 62.968,40
3	ADUTORA DE ÁGUA TRATADA			25,0% 1,87% 17.581,16	25,0% 1,87% 17.581,16	25,0% 1,87% 17.581,16	25,0% 1,87% 17.581,16				7,47% 70.324,64
4	URBANIZAÇÃO DA ETA			25,0% 0,76% 7.142,13	25,0% 0,76% 7.142,13	25,0% 0,76% 7.142,13	25,0% 0,76% 7.142,13				3,04% 28.568,52
5	POÇO TUBULAR E-03 / ABRIGO QCM		25,0% 1,27% 11.963,76	25,0% 1,27% 11.963,76	25,0% 1,27% 11.963,76	25,0% 1,27% 11.963,76					5,08% 47.855,02
6	ABRANDADOR E MACROMEDIÇÃO				50,0% 2,73% 25.652,76	50,0% 2,73% 25.652,76					5,45% 51.305,52
7	DRENAGEM E INTERLIGAÇÕES				25,0% 0,29% 2.712,91	25,0% 0,29% 2.712,91	25,0% 0,29% 2.712,91	25,0% 0,29% 2.712,91			1,15% 10.851,65
8	LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA					50,0% 6,53% 61.432,11	25,0% 3,26% 30.716,06	25,0% 3,26% 30.716,06			13,05% 122.864,22
9	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA				25,0% 9,78% 92.022,99	25,0% 9,78% 92.022,99	25,0% 9,78% 92.022,99	25,0% 9,78% 92.022,99			39,11% 368.091,96
10	RESERVATÓRIO ELEVADO METÁLICO 40M3					50,0% 6,66% 62.708,34	25,0% 3,33% 31.354,17	25,0% 3,33% 31.354,17			13,32% 125.416,67
11	CASA DE QUÍMICA				25,0% 0,52% 4.893,17	25,0% 0,52% 4.893,17	25,0% 0,52% 4.893,17	25,0% 0,52% 4.893,17			2,08% 19.572,69
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				25,0% 0,24% 2.242,86	25,0% 0,24% 2.242,86	25,0% 0,24% 2.242,86	25,0% 0,24% 2.242,86			0,95% 8.971,45
	Parcial	Físico	9,29%	1,27%	3,90%	17,45%	30,64%	20,04%	17,42%	0,00%	100,00%
		Financeiro	87.424,42	11.963,76	36.687,05	164.211,74	288.352,19	188.665,45	163.942,16	0,00	941.246,76
	Acumulado	Físico	9,29%	10,56%	14,46%	31,90%	62,54%	82,58%	100,00%	100,00%	
		Financeiro	87.424,42	99.388,18	136.075,22	300.286,96	588.639,15	777.304,60	941.246,76	941.246,76	